

施工報告書

平京田地区道路改良工事

国土交通省 酒田河川国道事務所

国道に歩道を増設(拡幅)する工事。

基礎地盤(水田部)の支持力が不足し、コンクリート二次製品(L字擁壁)が不等沈下する恐れがあり、付随して埋設管に悪影響が心配された。

3月末工期の2現場(約3,000㎡=1,500x2層)にハイマツを3月始めに納入した。

ハイマツの施工速度は、約300~500㎡/日です。



