

施工報告書

高平沢第1号砂防堰堤災害関連緊急工事

発注者: 北陸地整 湯沢砂防事務所
施工者: (株) 種村建設

採用理由

勾配 10%以上の工事用道路がコンクリート舗装となっていた。
工期短縮と供用後の撤去を考慮してハイロードが採用された。

施工面積: 1,200m²

施工日数: 3.0 日(2012/6/25~6/27)

施工速度: 400m²/日



上左上: 路床仕上げ

上左下: 転圧状況

上右: 充填状況

右: ハイロード完了

