

施工報告書

平成 16 年度障害防止(治山治水)

静岡県東部農林事務所
静岡県 御殿場市
駿東郡小山町須走 御殿場市中畑
陸上自衛隊 東富士演習場内

平成 16 年度障害防止(治山治水)
東富士地区抜川1工事

平成 16 年 12 月 26 日
材料: HyP08-150-34(M-150)
特徴: 1 日で 800 m²以上施工
右写真のような戦車が走る
スコーリア路盤の浸食防止



・スコーリア路盤を走行する戦車



・施工前の現場写真



※本現場では 1 日に 800 m²
以上施工しなければいけなかった。
そのためハイパーセルをあらかじめ
3 枚ホッチキスで留めておき、そ
れを 6 名程度で一気に展開する施
工方法を行った
(次ページ施工状況写真①②参
照)。

・戦車の影響等でスコーリアが深く浸食されている



・ハイパーセル施工状況①



・ハイパーセル施工状況②



・施工後 3 ヶ月の現場写真

キャタピラの跡が存在するが、
路面は浸食を受けていない。
逆にハイパーセルを施工していない
スコーリアは深く浸食されている
(右写真)。



・ハイパーセルが入っていない箇所は浸食を受けている