

施工報告書

阿武隈川下流左岸入間野地区堤防整備工事

発注者: 国交省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
工事名: 阿武隈川下流左岸入間野地区堤防整備工事
施工: 株式会社 佐藤建設

特記にて指定[発注者 NETIS 指定] ハイフレーム工法

指定理由

河川用遮水シートの保護“覆土 300mm”の補強のため
他のジオセル製品と比較して、

- 1) 当該現場条件下で“構造”がシンプル[テンドンロープ不要]
- 2) 当該現場の条件での“設計・積算”が十分
- 3) ￥2,600/m²(充填工は含まず)で他社製品の半値

上左: 遮水シート完了 上右: 荷姿
下: ハイフレーム施工

